SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED

Eiendommens adresse	Gnr	Bnr	Tlf
Eiers navn	Adresse	Postnummer	Sted
Montørs navn	Adresse	Postnummer	Sted
Ildstedets type og fabrikk	Effekt i kw	Brenselstype	
Skorsteinstype (Eks tegl, type elementskorstein)	Dimensjon i cm^2	Antall ildsteder på skorsteinen	
Installasjonen kontrollert av	Adresse	Postnummer	Sted
Kvalifikasjon			

Hvis mulig

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt	**Ja**	***Nei***
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning? *Husk å sjekke:* *Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildstedet.* *Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.*	☐	☐
Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør?	☐	☐
Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?	☐	☐
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger?	☐	☐
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?	☐	☐
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisningen på byggeplass?	☐	☐

Installert …… …… ……

Sted Dato Montørens signatur

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste	☐	☐
Visuell kontroll	☐	☐
Videokamera	☐	☐

Annet ……

……

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

…… …… ……

Sted Dato Kontrollør

Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at denne siden blir utfylt, og ta vare på den. Det er et verdipapir for boligen. Husk at huseier plikter å melde fra til kommunen ved brann- og feiervesenet om at ildstedet er monter. Send gjerne en kopi av denne siden til det lokale feiervesen.